



COMUNE DI LONGI

(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma n. 2 - 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040

Partita IVA 02810650834 - Codice Fiscale 84004070839 - c.c.p. 13925987

E mail: tecnico@comunelongi.it - pec: areatecnica@pec.comunelongi.it
protocollo@pec.comunelongi.it

DETERMINAZIONE

N. 203 DEL 05/10/2020/AREA TECNICA

N. 389 DEL 05.10.2020 REG. GEN.

SERVIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA (geom. Antonino Fabio)	RESPONSABILE DEL SERVIZIO geom. Giuseppe Pidalà
---	--	--

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE SITA NELLA VIA GARIBALDI E DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNANTE NELLA VIA SARDINI E VIA VENDIPIANO.

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA
CIG: Z622DB8E4C**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Il sottoscritto Geom. Giuseppe Pidalà è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della Determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 167 del 14/05/2020 con la quale è stato nominato Responsabile dei procedimenti dei servizi indicati ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 241/90 e dell'art. 5 della L.R. N° 10/1991, in armonia alle norme statutarie nonché al Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi;
- nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che di seguito si relaziona.

Constatato che:

- con delibera di G.C. n. **103** del **15.07.2020**, resa immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di **€ 2.200,00** per far fronte ai LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE SITA NELLA VIA GARIBALDI E DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNANTE NELLA VIA SARDINI E VIA VENDIPIANO. Assegnazione Risorse" e nel contempo è stata prenotata la relativa somma dal bilancio comunale con imputazione al capitolo 10940305 - imp. n. 283/2020;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 133 del 21/07/2020 (reg.ta al n. 260 del 23/07/2020 del R.G.) è stato stabilito quanto segue:
 1. **Di approvare** la presente determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con le modifiche ed integrazioni apportate con il D. Lgs 56 del 19/04/2017 per i lavori di cui in oggetto.
 2. **Di stabilire**, per le motivazioni illustrate in premessa, che la procedura di affidamento sia svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 con le modifiche ed integrazioni apportate con D. Lgs 56 del 19/04/2017.
 3. **Di dare** atto che l'importo complessivo delle lavorazioni di che trattasi, compreso I.V.A. del 10%, ammonta ad € 2.200,00;
 4. **Di approvare** il capitolato d'oneri e gli articoli in esso contenuti sub "A" allegato alla presente alla presente il cui importo delle lavorazioni ammonta ad € **2.200,00** compreso I.V.A. il 10%;
 5. **Di impegnare** la complessiva somma di **€ 2.200,00** con imputazione dal bilancio comunale all'intervento **10940305**;
 6. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s. m. e i., all'impresa artigiana **FABIO ANTONINO** con sede in **Longi (ME) in Via Sardini n. 16 - C.F. FBA NNN 59L02 E674X e P. I.V.A. 01 704 620 838**, l'esecuzione dei "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE SITO NELLA VIA GARIBALDI E DI ALCUNI TRATTI DI

RETE FOGNANTE NELLA VIA SARDINI E VIA ENDIPIANO, per l'importo di € 1.998,00 al netto del ribasso d'asta offerto dello 0,10% oltre IVA al 10% pari ad € 199,80 e complessivamente per € 2.197,80, alle condizioni e/o disposizioni impartite da questa Area Tecnica.

7. Di dare altresì atto che:

- il presente provvedimento è esecutivo al momento della sua sottoscrizione, la copertura finanziaria della spesa è stata garantita con deliberazione di G. C. n. 103/2020.
- I lavori necessari ed urgenti verranno contabilizzati con apposito computo metrico estimativo (consuntivo) ad esecuzione degli stessi e i relativi prezzi applicati saranno desunti dal prezzario regionale vigente, eventualmente per quelli non previsti nello stesso si farà attenta analisi prezzi e/o eseguiti in economia.

8. Di ottemperare :

- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, provvedendo a comunicare alla ditta il CIG per i lavori affidati e disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima;
- alle disposizioni sulla trasparenza, dettate dal D.L. n. 33 del 14 marzo 2013, provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente".

9. Di dare atto che la presente determinazione:

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio segreteria.
- il presente provvedimento è esecutivo al momento della sua sottoscrizione, la copertura finanziaria della spesa è stata garantita con deliberazione di G. C. n. 103/2020.

- In data 03.08.2020, anche a seguito di lavori imprevedibili ed imprevedibili si è approntato un consuntivo finale (agli atti d'ufficio) e per il quale si è reso necessario integrare delle somme per maggiori lavori i hanno comportato una maggiore spesa di € 544,03;
- con delibera di G.C. n. 117 del 05.08.2020, resa immediatamente esecutiva è stata assegnata al Responsabile dell'Area tecnica la dotazione finanziaria di € 544,03 per far fronte ai "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE SITA NELLA VIA GARIBALDI E DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNANTE NELLA VIA SARDINI E VIA VENDIPIANO" per lavori di integrazione somme e nel contempo è stata impegnata la relativa somma del bilancio comunale con imputazione al capitolo 10930302 – imp. 324/2020;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 148 del 12/08/2020 (reg.ta al n. 291 del 13/08/2020 del R.G.) è stato stabilito quanto segue:
 1. **Di approvare** la presente determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con le modifiche ed integrazioni apportate con il D. Lgs 56 del 19/04/2017 per i lavori di cui in oggetto.
 2. **Di stabilire**, per le motivazioni illustrate in premessa, che la procedura di affidamento dei lavori integrativi sia svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s. m. e i. mediante affidamento diretto.
 3. **Di dare atto** che l'importo complessivo oggetto di affidamento è pari ad € 544,03 compreso IVA del 10% quale integrazione somme per l'affidamento già effettuato alla medesima ditta artigiana giusta determina del Responsabile dell'Area tecnica n. 133 del 21/07/2020/Area tecnica (reg.ta al n. 260 del 23/07/2020/RG);
 4. **Di approvare** la relazione tecnica che sub. "A" si allega alata presente;
 5. **Di impegnare** la complessiva somma di € 544,03 dal bilancio comunale con imputazione al capitolo 10930302 – imp. N. 324/2020;
 6. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s. m. e i., all'impresa artigiana **Fabio Antonino** con sede in **Longi (Me) – Via Sardini,16 – C.F. FBA NNN 59L02 E674X e P. I.V.A. 01 704 620 838** l'esecuzione dei "Lavori urgenti di manutenzione di un pozzetto di ispezione della condotta idrica comunale sito nella Via Garibaldi e di alcuni tratti di rete fognante nella Via Sardini e Via Vendipiano", per l'importo di € 544,03 compreso IVA al 10%.
 7. **Di dare atto** che il presente provvedimento è esecutivo dopo il visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'area Economico Finanziaria.
- 8. **Di ottemperare :**
 - alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, provvedendo a comunicare alla ditta il CIG per i lavori affidati e disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima;
 - alle disposizioni sulla trasparenza, dettate dal D.L. n. 33 del 14 marzo 2013, provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente".
- 9. **Di dare atto** che la presente determinazione:
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio segreteria.
 - va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente a norma di legge.

Visto il certificato di regolare esecuzione del 23/09/2020 con il quale si attesta la regolare esecuzione dei lavori di che trattasi e, nel contempo, propone la liquidazione della fattura elettronica presentata dalla ditta esecutrice dei lavori **Fabio Antonino** con sede in **Longi (Me) – Via Sardini,16 – C.F. FBA NNN 59L02 E674X e P. I.V.A. 01 704 620 838**, per l'importo netto di € 2.492,08 al netto del r. a. dello 0,10% oltre IVA al 10% pari ad € 249,21 e complessivamente per € 2.741,29;

Vista la fattura elettronica nr. 13 del 07/09/2020 della somma di € 2.492,08 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 2249,21 (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 – Applicazione split payment") acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 5388 del 14/09/2020;

Accertato che la ditta artigiana **Fabio Antonino** con sede in **Longi (Me) – Via sardini n. 16 cod. fisc. FBA NNN 59L02 E674X e P. I.V.A. 01 704 620 838**, è in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali, giusto DURC prot. n. INAIL_22553455 del 17/06/2020 con validità fino al 15/10/2020 agli atti di questo ufficio;

Preso atto che :

- ✓ che alla procedura di spesa rinveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo Gara (CIG) **ZC02DFD35D**;
- ✓ la ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato agli appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L.13.08.2010, n. 136 e s.m.i. sul quale fare confluire le somme spettanti;

- ✓ si procederà alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" sezione bandi di gara e contratti ai sensi del D.lgs n. 33/2013 sottosezione "dati previsti dall' art. 1 comma 32 L. 190/2012";

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il predetto certificato di regolare esecuzione, che **sub "A"** si allega alla presente e di procedere alla liquidazione della relativa fattura;

Visti:

- ✓ la legge regionale 07 settembre 1998 n. 23;
- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67;
- ✓ la legge regionale 23 dicembre 2000;
- ✓ il provvedimento Sindacale n. 11 del 13/05/2020 con il quale il sottoscritto geom. Antonino Fabio è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 167 del 14 maggio 2020 del R.G. con la quale il sottoscritto Pidalà Giuseppe, dipendente di questo Ente, ha assunto le funzioni di Responsabile del Servizio;

Ritenuta, pertanto la propria competenza per come su esposto;
Per la causale descritta in narrativa;

PROPONE

- 1. Di approvare** il certificato di regolare esecuzione del 17/08/2020 che sub "A" si allega alla presente, relativo ai "**LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE SITA NELLA VIA GARIBALDI E DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNANTE NELLA VIA SARDINI E VIA VENDIPIANO**", con il quale autorizza il pagamento dei lavori di che trattasi alla ditta esecutrice dei lavori **Fabio Antonino** con sede in **Longi (Me) - Via Sardini,16 - C.F. FBA NNN 59L02 E674X e P. I.V.A. 01 704 620 83**, per l'importo di **€ 2.492,08** oltre IVA al 10% pari ad **€ 249,21** e complessivamente per **€ 2.741,29**.
- 2. Preso atto** della fattura elettronica nr. 13 del 07/09/2020 della somma di **€ 2.492,08** oltre I.V.A. al 10% pari ad **€ 249,21** (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment"), acclarata al protocollo generale di questo Ente al nr. 5388 del 14/09/2020.
- 3. Dare mandato** all'ufficio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento per la somma di **€ 2.492,08** al netto di I.V.A. al 10%, all'impresa **Fabio Antonino** con sede in **Longi (Me) - Via Sardini,16 - C.F. FBA NNN 59L02 E674X e P. I.V.A. 01 704 620 8**, giusta fattura nr. 13 del 07/09/2020.
- 4. Dare atto** che la liquidazione della somma di **€ 249,21** per il pagamento dell' IVA pari al 10% di cui alla fattura elettronica nr. 13 del 07/09/2020 si procederà in favore dell'erario, così come previsto dall'art. 17 - ter del DPR 633/1972 (applicazione "split payment").
- 5. Di dare atto** che per il pagamento della superiore somma si farà fronte di cui agli impegni nn. 283/2020 e n. 324/2020 di cui alle rispettive deliberazioni di GC n. 103/2020 e n. 117/2020 e determinazioni dirigenziali n. 133/2020 (reg.ta al n. 260/2020 del R.G.) e n. 148/2020 (reg.ta al n. 291/2020 del R.G.).
- 6. Di procedere** alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" sezione bandi di gara e contratti, ai sensi del D.lgs n. 33/2013 sottosezione "dati previsti dall' art. 1 comma 32 L. 190/2012".
- 7. Di dare atto** che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la quale è stata assicurata con deliberazioni di GC n. 103/2020 e n. 117/2020 e determinazioni nn. 133/2020 (reg.ta al n. 260/2020 del R.G.) e n. 148/2020 (reg.ta al n. 291/2020 del R.G.) in premessa citate;
 - pubblicata all'albo pretorio on -line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del Servizio
geom. Giuseppe Pidalà



Giuseppe Pidalà

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA


- Il sottoscritto Geom. Fabio Antonino, nell'esercizio delle proprie funzioni,
- Vista la Determina Sindacale n. 11/2020 del 13 Maggio 2020 con la quale è stato nominato funzionario Responsabile dell'Area Tecnica per l'espletamento delle funzioni;
- Vista la superiore proposta di determinazione, in cui responsabile del servizio ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato;
- Riconosciuta la necessità di adottare il suddetto provvedimento;
- Visto il Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Vista la L.R. 30/2000;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- **DI DISPORRE**, a cura della segreteria, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n°50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e contratti/Affidamento lavori, servizi e forniture;
- **DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto integrale, pena nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 - art. 18); o permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

05/10/2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Antonino Fabio)



UFFICIO
TECNICO

COMUNE DI LUGLI
Prov. di Messina



COMUNE DI LONGI

(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma n 2 - 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040 *Fax 0941 485401

Partita I.V.A. 02 810 650 834

Codice Fiscale 84004070839

Sub. A

AREA TECNICA

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE SITA NELLA VIA GARIBALDI E DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNANTE NELLA VIA SARDINI E VIA VENDIPIANO.

Impresa: Fabio Antonino con sede in **Longi (Me) - Via Sardini n. 16 - cod. fisc. FBA NNN 59L02 E674X e P. I.V.A. 01 704 620 838.**

CIG: Z622DB8E4C

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.C. n. **103** del **15.07.2020**, resa immediatamente esecutiva, avente per oggetto "DIRETTIVE PER I "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE SITA NELLA VIA GARIBALDI E DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNANTE NELLA VIA SARDINI E VIA VENDIPIANO. Assegnazione Risorse" è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di **€ 2.200,00**;
- con determina a contrarre n. **133** del **21/07/2020** del Responsabile dell'Area Tecnica (registrata al n. **260** del **23.07.2020** del R.G.) è stata impegnata la somma di **€ 2.200,00** sul relativo capitolo di bilancio, è stato approvato il capitolato d'onere e nel contempo sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, alla ditta artigiana **Fabio Antonino** con sede in **Longi (Me) - Via Sardini n. 16 - cod. fisc. FBA NNN 59L02 E674X e P. I.V.A. 01 704 620 838** che ha offerto il ribasso d'asta del 0,10% sull'importo posto a base d'asta di gara di **€ 2.000,00**, aggiudicandosi per l'importo netto di **€ 1.998,00** al netto del r.a. oltre I.VA del 10% pari ad **€ 199,80** e complessivamente per **€ 2.197,80**;
- in data 23/07/2020 hanno avuto regolarmente inizio i lavori giusto verbale di consegna dei lavori agli atti d'ufficio;
- che a seguito delle lavorazioni si è riscontrata una maggiore attività lavorativa per la saldatura della tubazione di rete idrica nel tratto ricadente nel pozzetto di ispezione nella via Garibaldi, in quanto si è dovuta scaricare tutta la condotta comunale per effettuare la saldatura sulla tubazione forata; inoltre dopo la prima saldatura e messa in esercizio si è evidenziata la foratura in altro posto della tubatura e ricadente sempre nel tratto del pozzetto di ispezione su menzionato. Pertanto si è dovuta effettuare per la 2° volta la manovra di scarico-saldatura e messa in esercizio della condotta comunale; nella Via Sardini si è avuta una maggiore quantità di scavo con conseguente ripristino oltre che la sostituzione di un tratto di tubazione che si presentava danneggiata; il tutto una volta iniziati dovevano essere completati per evitare pericoli igienico-sanitari oltre che danni patrimoniali per l'Ente comunale; Nella Via Vendipiano una volta effettuato lo scavo ove si manifestava la perdita di liquame dalla pavimentazione, si è accertato che l'intasamento era causato nella condotta fognaria posta più avanti rispetto al guasto. La problematica è stata maggiormente compromessa in quanto nel tratto in questione non si evidenziano le botole dei pozzetti di ispezione in quanto sono ricoperti da asfalto. Pertanto si sono dovuti affrontare più sondaggi per rinvenire il guasto dell'intasamento/ostruzione della rete fognante che alla fine si è contattato fosse causato dal deposito di materiale vario rinvenuto all'interno del pozzetto di ispezione il quale ostruiva il regolare deflusso. Inoltre per meglio verificare la condotta fognaria nel tratto interessato si è reso necessario provvedere alla creazione di un pozzetto di ispezione mediante l'installazione di una botola in cemento. Per quanto sopra i lavori hanno comportato una maggiore attività lavorativa per rinvenire il guasto il tutto per evitare pericoli igienico-sanitari oltre che danni patrimoniali per l'Ente comunale;
- pertanto in data 03.08.2020 è stato redatto il consuntivo finale con la quale sono stati rappresentati tutti i lavori che comportano una spesa complessiva di € 2.741,29 di cui € 2.492,08 per lavori al netto del r.a. del 0,10% ed € 249,21 per IVA del 10% sui lavori al netto e complessivamente per € 2.741,29;

- con delibera di G.C. n. **117** del **05.08.2020**, resa immediatamente esecutiva, avente per oggetto "DIRETTIVE PER I "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE SITA NELLA VIA GARIBALDI E DI ALCUNI TRATTI DI RETE-FOGNANTE NELLA VIA SARDINI E VIA VENDIPIANO. Assegnazione Risorse" è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di **€ 544,03**;
- con determina n. **148** del **12/08/2020** del Responsabile dell'Area Tecnica (registrata al n. **291** del **13.08.2020** del R.G.) è stata approvata la relazione tecnica e nel contempo sono stati affidati i lavori integrativi alla medesima ditta artigiana Fabio Antonino sopra meglio generalizzata

I lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;

RISCONTRATA la regolarità dei lavori di che trattasi, così come previsto nel consuntivo finale redatto in data 03.08.2020 dal Responsabile del Servizio;

Preso Atto che:

- ✓ il CIG assegnato alla suddetta pratica è Z622DB8E4C;
- ✓ la ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato agli appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L.13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;

Accertato che l'impresa **Fabio Antonino** con sede in **Longi (Me) - Via Sardini n. 16 - cod. fisc. FBA NNN 59L02 E674X e P. I.V.A. 01 704 620 838**, è in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali, giusto DURC prot. n. INAIL 22553455 del 17/06/2020 con scadenza validità al 15/10/2020, agli atti dell'Ente;

Visto il consuntivo finale dei lavori effettuati ammontante ad **€ 2.741,29** di cui **€ 2.492,08** per lavori al netto del r. a. dello 0,10% ed **€ 249,21** per IVA il 10%;

VISTA la fattura n. **13** del **07/09/2020**, assunta nel registro protocollo dell'Ente al n. **5388** del **14/09/2020** della complessiva somma di **€ 2.741,29** compreso I.V.A. del 10%, presentata dalla predetta ditta artigiana,

Il sottoscritto geom. Giuseppe Pidalà in qualità di Responsabile del Servizio manutenzione straordinaria

C E R T I F I C A

La regolare esecuzione dei **LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE SITA NELLA VIA GARIBALDI E DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNANTE NELLA VIA SARDINI E VIA VENDIPIANO** e pertanto,


A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta artigiana **Fabio Antonino** con sede in **Longi (Me) - Via Sardini n. 16 - cod. fisc. FBA NNN 59L02 E674X e P. I.V.A. 01 704 620 838** per la complessiva somma di **€ 2.741,29** compreso IVA del 10%, giusto impegno di spesa assunto con determinate del Responsabile dell'Area tecnica n. **133** del **21/07/2020** del Responsabile dell'Area Tecnica (registrata al n. **260** del **23.07.2020** del R.G.) e n. **148** del **12/08/2020** del Responsabile dell'Area Tecnica (registrata al n. **291** del **13.08.2020** del R.G.), in premessa citate, alla.

Longi 23/09/2020

Il Responsabile del Servizio e D.L.

(Geom. Giuseppe Pidalà)




AREA TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 09/10/2020


 Il Responsabile dell'Area Tecnica
 (geom. Antonino Fabio)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) Ai sensi dell'articolo 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**

Longi, li _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

2) Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2020.

Capitolo n. _____ <input type="checkbox"/>]COMPETENZA <input type="checkbox"/>]RESIDUI	Impegno n. ____/2020	€ _____
Capitolo n. _____ <input type="checkbox"/>]COMPETENZA <input type="checkbox"/>]RESIDUI	Impegno n. ____/2020	€ _____

Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.


Longi, li _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

3) Vista la superiore Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, si attesta che il controllo previsto ai sensi dell'articolo 184 comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. è stato effettuato con esito positivo.

Longi li, 05/10/2020

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)



AREA AMMINISTRATIVA

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Longi, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA